



Starosta Oświęcimski

Pan
Wojciech Kajdas
Radny Powiatu Oświęcimskiego

Znak sprawy: SIR.0003.10.2019

Oświęcim, dnia 01.04.2019r.

W odpowiedzi na pismo znak: OBR.0003.20.2019 z dnia 20.03.2019r. informuję, iż Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu” naliczono kary za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 7.000,00 zł za 14 dni zwłoki.

Zgodnie z zawartą umową wraz z aneksem zakończenie robót budowlanych miało nastąpić do dnia 12 grudnia 2018r. Na podstawie zapisów w dzienniku budowy na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca nie miał możliwości prowadzenia robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną przez 64 dni w następujących terminach:

- od 11.12.2018r. do 12.12.2018r.
- od 22.12.2018r. do 17.02.2019r.,
- od 21.02.2018r. do 24.02.2019r.

Powyzsze zostało potwierdzone w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W związku z powyższym roboty budowlane powinny zostać zakończone do dnia 14.02.2019r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z dniem 28.02.2019r., co daje 14 dni zwłoki, a wysokość kary umownej za zakończenie robót po terminie wynosi 500,00 zł za każdy dzień.

Starosta
Marcin Niedziela

Otrzymują:

1. Adresat
2. SIR – a/a